

グループホーム棟・厨房棟建設の経緯

平成 26 年度	設計コンペ実施 最優秀作設計者と基本設計委託契約締結 (2, 778, 840 円) 以後、月 1 回のペースで打合せを重ねる
平成 27 年度	基本設計完了 実施設計委託契約締結 (5, 223, 960 円) 熊本市に社会福祉施設等整備費補助金の事前協議 事前協議に係る熊本市からのヒアリング (新年度にずれ込む)
平成 28 年度	4/14、4/16 に熊本地震発生 6/9 に熊本市から補助内示 補助内示後に福祉医療機構に福祉貸付資金借入れ申込み (半年前から事前相談を行い書類等の準備) 実施設計完了後、7/22 に指名競争入札を実施 8/1 に落札業者と工事請負契約を締結 施工監理委託契約締結 (4, 224, 960 円) 12 月に新厨房棟完成し、供用開始 1 月に旧厨房棟を解体し、グループホーム棟の建築に入る 年度末竣工が難しくなったため、補助事業の年度繰越を熊本市に要請
平成 29 年度	5 月末にグループホーム棟竣工 6 月に家具、電気製品、備品等を搬入し、入居 7 月からグループホーム棟供用開始 7/2 に落成記念式典を挙行 9 月末に熊本市から社会福祉施設等整備費補助金交付 総事業費 225, 276, 800 円 財源内訳 補助金 79, 638, 000 円 (35%) 借入金 40, 000, 000 円 (18%) 自己資金 105, 638, 800 円 (47%)